

Bauvorhaben :	_____	Ort :	_____
Baubetreuung :	_____		
LV Nr. :	_____	Datum :	_____ Seite : _____

Pos.	Anzahl	Leistungsbeschreibung	EP	GP
.....	Sicherheitslichtschranken - selbstüberwachend und kalibrierfähig, Kabelführung geschützt in Aluminiumprofilen der Türanlage geführt		
.....	je 1	Radar-Bewegungsmelder innen Typ 270 gebührenfrei, Standard		
.....	Radar-Bewegungsmelder außen Typ 270 gebührenfrei, Standard		
.....	Beidseitig Radarbewegungsmelder mit Lichtvorhang - Standard oder richtungserkennend		
.....	dito - redundant		
Empfehlung für öffentliche Bereiche				
 <i><u>Impulsgeber außen (alternativ):</u></i>				
.....	Radar-Bewegungsmelder Typ 270 gebührenfrei, richtungserkennend		
.....	Aktiv-Infrarotsensor		
.....	Passiv-Infrarotsensor		
.....	Taster		
.....	Großflächentaster		
.....	Schlüsseltaster		
.....	Zutrittskontrollsysteme auf Anfrage		
.....	Kabellose Funktaster auf Anfrage		
.....	Türcode-Tastatur		
.....	Bodenkontakt		
.....	Funksteuerung auf Anfrage		
.....	Sonstige: _____		
 <i><u>Optionen:</u></i>				
.....	Verriegelungsüberwachung - potentialfreie Meldung, dass die Tür einwandfrei verriegelt ist.		

Bauvorhaben :		Ort :	
Baubetreuung :			
LV Nr. :		Datum :	
		Seite :	

Pos.	Anzahl	Leistungsbeschreibung	EP	GP
.....	Türflügelüberwachung je Türflügel - potentialfreie Meldung, dass die Türflügel geschlossen sind.		
.....	NOT-Handentriegelung Innen/Außen		
.....	wartungsfreier Blei-Akku öffnet oder schließt die Tür bei Stromausfall (bis zu 100 Bewegungen)		
<u><i>Oberflächenbehandlung aller sichtbaren Profile:</i></u>				
.....	Eloxal	Farbton	
.....	Pulverbeschichtung	RAL	
.....	zweifarbige	RAL	
<u><i>Ausführung der Schiebetürflügel und Seitenteile:</i></u>				
.....	verstärktes ALU-Trägerprofil als Außenblende im Farbton der Türanlage		
.....	Schiebetürflügel mit 19mm speziellem Sicherheitsverbundglas (Var.C Sila-Carb., Klasse B1; Var.D VSG Sicherheitsglas B1), feingerahmt und versiegelt in Aluminium-Strangpressprofilen, mit Neoprendichtungen an den äußeren und inneren Türkanten. Ansichtsbreite 30mm, Sockelhöhe 100mm		
.....	feststehende Seitenteile mit 19mm speziellem Sicherheitsverbundglas (Var.C Sila-Carb., Klasse B1; Var.D VSG Sicherheitsglas B1), feingerahmt und versiegelt in Aluminium-Strangpressprofilen mit Neoprendichtungen. Ansichtsbreite 30mm, Sockelhöhe 100mm		
.....	Oberlicht teilig - in Art und Ausführung wie oben gewählte Seitenteile Oberlichthöhe : _____ mm Oberlichtbreite : _____ mm		
.....	Schutzflügel mit 10mm ESG/VSG-Sicherheitsglas, feingerahmt und versiegelt in Aluminium-Strangpressprofilen.		
.....	Satz Lichtschränkenprofile zum Wandanschluss (Laibung) oder Anschluss vorhandener Seitenteile mit Kabelführungen für die Lichtschränken		

Bauvorhaben :	_____	Ort :	_____
Baubetreuung :	_____		
LV Nr. :	_____	Datum :	_____
		Seite :	_____

Pos.	Anzahl	Leistungsbeschreibung	EP	GP
.....	Unterkonstruktion für die Montage auf Rohfußboden		
.....	Zusätzliche Anschlussarbeiten (Art und Umfang wie auf beiliegenden Blatt angegeben!)		
.....	Anlieferung , Montage und Inbetriebnahme		
.....	Wartungsvertrag mit 1 x <input type="text"/> , 2 x <input type="text"/> jährlicher Wartung		
<u>Gesamtpreis zuzüglich MwSt.</u>		

Die vorgenannte Leistungsbeschreibung setzt die folgenden bauseitigen Leistungen voraus:

- Kabelverlegung nach Herstellerangaben
- Maurer- und Stemmarbeiten
- fertig verputzte Wände oder
- fertig erstellte Metallbaukonstruktion
- fertiger Fußboden

record Türautomation GmbH
 Dieselstraße 70
 42389 Wuppertal
 Telefon : +49 (0)202 60 90 1-0
 Fax : +49 (0)202 60 90 1-11
 eMail : info@tuerautomation.de
 Internet : <http://www.tuerautomation.de>